

[Konteyner Evi Fabrikası Çin](#) | Toptan Modüler evler





Arıza tırnak sayfası					
Proje		6000mm*2400mm*2896mm kombine modüler kap			
HAYIR.	İSİM	TANIM	BOYUT	Münferit	Birim
□ Temel öge				16	ayarlamak
1	Çatı	Renk çelik toka plakası	0,5 mm	16	ayarlamak
		cam yalıtım			
		galvanizli çelik omurgası			
		beyaz metal tavan	0,3 mm		
2	Zemin	vinil deri döşeme	1.6 mm	16	ayarlamak
		çimento fiber tahtası	1.8 mm		
		PE yalıtım filmi			
		galvanizli çelik omurgası			
3	Kolon	Glavanize çelik sütunu	L2580mm	64	pc
4	Tahliye borusu	Yağmur Tahliye Boruları	Beyaz PVC Boru	64	pc
□ Ögeyi artırın					

5	Duvar paneli	75mm camwool sandviç paneli		471.6	m2
6	Çatı	75mm camwool sandviç paneli		108.1	m
7	Dış duvar dekorasyonu	Asma tahtası		309.14	m2
8	Çatı kiremit	Asfalt shingle		97.5	m2
9	Zımpara	WPC		80	m2
10	Korkuluk			41.4	m2
11	Merdiven			2	ayarlamak
12	Pencere	Alüminyum alaşım penceresi		72	m2
13	Kapı	beyaz çelik kapı	700mm*2000mm	0	ayarlamak
			800mm*2000mm	9	ayarlamak
		Alüminyum alaşımlı kapı		11	m2
14	Elektrik sistemi	Yerel standarda geçin		16	ayarlamak
		LED Işık		30	pc
		anahtar		27	pc
		soket		46	pc
15	Su sistemi	giriş ve çıkış su boruları		34	m2
16	Aksesuarlar Birleştirin	PVC kapak süpürgelik		16	ayarlamak
		Bağlantı	Modül Bağlantı Kilidi	96	ayarlamak
		Kalıp kaplama	Modül üstü ve sütun bağlantısı parçası kaplama	165	m
			Modül Zemin Bağlantısı Partcoving	192	m
		sızdırmazlık bandı	Modül bağlantı parçası arasında lastik bant dolgusu	115.8	m
		Kendini tutkal bant	Modül bağlantı parçası arasında su geçirmez kendi kendine yapıştırıcı bandı	156.6	m

Kalite [Konteyner Evleri Üreticileri Çin](#) | Güvenilir Çin İnşaat Yükleniciniz, yüksek kaliteli prefabrik evler ve modüler konut çözümleri sunmaktadır.