


Ürün Açıklaması

Heya-3Q03



NAME	DESCRIPTION	UNIT	THEORY QTY	LOSS RATE	UNIT	ACTUAL QTY
LGS Structure						
steel structure		m²	107.00	1.00	T	3.53
fittings		set	107.00	1.00	m²	107.00
Wall System						
External wall OSB board	1220*2440*9mm	m²	141.34	1.15	pc	56.44
External wall unidirectional breath paper		m²	152.74	1.20	m²	183.29
External wall metal carved board	381*3800*16mm+381*4500*16mm	m²	141.34	1.15	m²	162.54
Internal wall OSB board	1220*2440*9mm	m²	225.00	1.12	pc	87.50
Internal wall gypsum board	1200*2400*9mm	m²	225.00	1.12	pc	87.50
Wet district fiber cement board	1220*2440*10mm	m²	74.50	1.12	pc	28.97
Insulation System						
Glasswool Insulation	T75mm, 12 m³/roll 16Kg/m3	m²	220.42	1.10	roll	20.21
Glasswool insulation(under roof)	T75mm, 12 m³/roll 16Kg/m3	m²	107.00	1.10	roll	9.81
External wall XPS board	1200*600*40mm	m²	141.34	1.05	pc	206.12
Roof System						
Roof OSB board/OSB	1220*2440*12mm	m²	151.26	1.15	pc	60.40
self-paste waterproof coil	T1.5mm, -15°C, 20m³/roll	m²	151.26	1.20	roll	9.08
Roof tile	asphalt tile	m²	151.26	1.20	pack	64.83
Roof ridge tile	asphalt tile	m	41.80	1.10	pack	5.75
Roof eaves pvc molding /PVC	6m/pc	m	71.00	1.10	pc	13.02
PVC closing strip/PVC	4m/pc	m	71.00	1.10	pc	19.53
Metal carved board under roof eaves	381*3800*16mm	m²	42.60	1.20	pc	35.50
Door & Window						
PVC window		m²	11.40	1.00	m²	11.40
PVC door		m²	14.40	1.00	m²	14.40
Accessories for door sill/windowsill	1220*2440*10mm	m	82.20	1.10	pc	6.28
Water&Electric System						
Water Pipes		m²	107.00	1.00	m²	107.00
Electric system	Include weak current,exclude socket,switch,light,etc	m²	107.00	1.00	m²	107.00
Decoration Accessories System						
		m²	107.00	1.00	m²	107.00
Hardware Accessories System						
		m²	107.00	1.00	m²	107.00
TOTAL EXW cost				\$18,552.04		
TOTAL FOB Qingdao				\$19,452.04		
TOTAL CIF XX				\$21,549.30		

Şirket profili

Shandong Heya, Çin'in en iyi prefabrik konut çözümü sağlayıcısıdır.

Ürünlerimiz prefabrik evler, konteyner ev, mobil evler, villalar, hafif çelik yapı içerir.

Biz sanayi, profesyonel üretim ve tedarik ekibi, 10 yılı aşkın deneyime sahip

Birçok tanınmış üretici ile uzun vadeli işbirliği ilişkisini sürdürmek.

Zimbabve'de prefabrik bir sınıf projesi olan Almanya mülteci evini kaplayan bir projeyi daha önce tamamlamış,

Güney Afrika Prefabrik Ev, Uruguay Prefabrik Köy Ev Projesi, vb.

Şirketimiz, güvenilir ortağınız olmayı taahhüt eder, uzmanlık alanınıza odaklanır,

Kapsamlı bir çözüm için geçici ofis ve depo ile ilgilenmenize yardımcı olalım.



Fabrikamız Weifang, Shandong güzel kağıt başkenti bulunmaktadır.

Son yıllarda, bitkinin gücü büyüyor ve evrimleşiyor,

Üretim gücü ve hizmet kalitesi, tüm dünyadan müşterilerimizin övgüsünü kazandı.

Fabrikamızı ziyaret etmek ve ürün kalitesini kontrol etmek için her müşteriye hoş geldiniz.

sertifika



"Kalite ve hizmete" odaklanın, tek elden hizmet, maliyetten tasarruf etmenize, tüm endişelerinizi azaltmanıza ve mükemmel projeleri sunmanıza yardımcı olur.

A. Profesyonel mühendislik ve tasarım ekibi: çelik yapı tasarımı için komple çözüm

Prefabrik yapılar için tüm malzemelerin tedarik ve imalatı.

Tüm malzemelerin iyi kalitede olduğundan emin olmak için profesyonel bir tedarik ekibimiz var.

Fabrikasyon, fabrikasyonun yüksek teknolojiyle çalıştığından emin olmak için ISO / CE / SGS standardı altında çalışmaktadır.

Saha yönetimi ve montaj denetimi, montaj denetimi konusunda yardımcı olmak için mühendislerimizi gönderebiliriz,

Sadece normal inşaatın "TAMAM" olacağını bilen bir ekip kurmanız gerekiyor.

Paketleme ve nakliye

Paketleme detayları: 1, 40'HQ nakliye konteyner tarafından teslim. 2, 4'ü 1 arada düz ambalaj

Teslim detay: sipariş sonra 3-20 gün



Müşterilerimiz





Yardım

1, ödeme süresi nedir?

TT tarafından% 50 mevduat, TT tarafından konteyner yüklemeye önce% 50% dengesi.
Bakışta% 100 LC (toplam ödemeler 100.000 ABD dolarının üzerinde);

2, kargo hakkında nasıl?

Malları göndermek için 40HQ konteyner kullanıyoruz. Normalde 40HQ'lık bir konteyner ev yaklaşık 160-180 metrekare yükleyebilir.

3, Teslim süresi?

ADEDI bağıdır, genellikle biz mevduat aldıktan sonra yaklaşık 10 gün sevkiyat düzenleyebilirsiniz.

4, nasıl kurulur?

Genellikle kurulum çizimlerini sağlıyoruz ve gerekirse kurulum videosunu da sağlıyoruz.

5, bana ev inşa yardımcı olmak için işçi gönderebilir misiniz?

Emek, güvenlik ve vize masrafları göz önüne alındığında, çalışanlarınızı yönlendirmek ve eğitmek için bir veya iki mühendis göndermenizi öneririz.

Bir mühendis maaş almak için uçak bileti, otel, yemek ve günlük 100 \$ sağlamanız gerekir.