



HOJA DE PRESUPUESTO DESGLOSE

PROYECTO	Contenedor modular combinado 6000mm * 2400mm * 2896mm			
NO.	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	TALLA	CANTIDAD UNIDAD

				14	conjunto
		placa de hebilla de acero de color	0,5 mm		
1	Techo	aislamiento de lana de vidrio		14	conjunto
		quilla de acero galvanizado			
		techo de metal blanco	0,3 mm		
		pisos de cuero de vinilo	1,6 mm		
2	Piso	tablero de fibra de cemento	1,8 mm	14	conjunto
		Película de aislamiento de PE			
		quilla de acero galvanizado			
3	Columna	columna de acero galvanizado	L2580mm	56	ordenador personal
4	Tubo de desagüe	Tuberías de drenaje de lluvia	tubo de pvc blanco	56	ordenador personal
INCREMENTAR ARTICULO					
5	panel de pared	Panel sándwich de lana de vidrio de 75 mm		445,2	□
6	Techo	Panel sándwich de lana de vidrio de 75 mm		115,6	metro
7	Decoración de paredes exteriores	Tablero colgante		285,6	□
8	Teja	Teja de asfalto		140,5	□
9	Decoración	WPC		81,6	□
10	Barandilla			12	□
11	Escalera			1	conjunto
12	Ventana	Ventana de aleación de aluminio		68,24	□
13	Puerta	puerta de acero blanco	800 mm * 2000 mm	7	conjunto
		Aleación de aluminio puerta		23,76	□

		cambiar a estándar local	14	conjunto	
14	Sistema electrico	Luz LED	18	ordenador personal	
		cambiar	18	ordenador personal	
		enchufe	25	ordenador personal	
15	Sistema de agua	Tuberías de entrada y salida de agua	31,2	□	
		Zócalo de revestimiento de PVC	14	conjunto	
dieciséis	Ensamblar accesorios	Conexión	bloqueo de conexión del módulo	44	conjunto
		Revestimiento de molduras	tapa del módulo y cubierta de la pieza de conexión de la columna	114,3	metro
			pieza de conexión al suelo del módulo	129,6	metro
		cinta de sellado	relleno de cinta de goma entre la pieza de conexión del módulo	291,6	metro
		Cinta autoadhesiva	cinta autoadhesiva impermeable entre la pieza de conexión del módulo	51,6	metro
17	Instalaciones (opción)	ducha	2	conjunto	
		baño	2	conjunto	
		cuenca	2	conjunto	
		cama		conjunto	
		mesa		conjunto	
		guardarropa		conjunto	
Monto total (ajuste básico necesario)					
18	Costo interior		Carga de contenedores 40HC	3	pcs
			Carga de contenedores 20GP	0	pcs

19	Costo de carga de trabajadores	Contenedor de 40 pies / 20 pies	3	pcs
-----------	--------------------------------------	------------------------------------	---	-----

CANTIDAD TOTAL (PRECIO EXW) -