





HOJA DE PRESUPUESTO DESGLOSE

PROYECTO		Contenedor modular combinado 6000mm * 2400mm * 2896mm		
NO.	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	TALLA	CANTIDAD UNIDAD
	<input type="checkbox"/> ARTÍCULO BÁSICO			9 conjunto
1	Techo	placa de hebilla de acero de color	0,5 mm	
		aislamiento de lana de vidrio		9 conjunto
		quilla de acero galvanizado		
		techo de metal blanco	0,3 mm	
		pisos de cuero de vinilo	1,6 mm	
		tablero de fibra de cemento	1,8 mm	
2	Suelo	Película de aislamiento de PE		9 conjunto
		quilla de acero galvanizado		

3	Columna	columna de acero galvanizado	L2580mm	36	ordenador personal
4	Tubo de desagüe	Tuberías de drenaje de lluvia	tubo de pvc blanco	36	ordenador personal
□ AUMENTAR ARTICULO					
5	panel de pared	Panel sándwich de lana de vidrio de 75 mm		281,7	□
6	Decoración de paredes exteriores	Tablero colgante		191,4	□
7	Pérgola	Madera de decoración anticorrosiva		0	metro
8	Decoración	WPC		43.2	□
9	Barandilla			25,2	□
10	Escalera			1	conjunto
11	Ventana	Ventana de aleación de aluminio		38	□
12	Puerta	puerta de acero blanco	800 mm * 2000 mm	5	conjunto
		Aleación de aluminio puerta		14,6	□
13	Sistema electrico	cambiar a estándar local		9	conjunto
		Luz LED		12	ordenador personal
		cambiar		12	ordenador personal
14	Sistema de agua	enchufe		15	ordenador personal
		Tuberías de entrada y salida de agua		28.05	□

		Zócalo de revestimiento de PVC		9	conjunto
		Conexión	bloqueo de conexión del módulo	38	conjunto
		Revestimiento de molduras	tapa del módulo y cubierta de la pieza de conexión de la columna	105,6	metro
15	Ensamblar accesorios		pieza de conexión al suelo del módulo	39,6	metro
		cinta de sellado	relleno de cinta de goma entre la pieza de conexión del módulo	72,6	metro
		Cinta autoadhesiva	cinta autoadhesiva impermeable entre la pieza de conexión del módulo	67,8	metro
		ducha			conjunto
		baño			conjunto
dieciséis	Instalaciones (opción)	cuenca			conjunto
		cama			conjunto
		mesa			conjunto
		guardarropa			conjunto
Monto total (ajuste básico necesario)					
15	Costo interior		Carga de contenedores 40HC	2	pcs
			Carga de contenedores 20GP	0	pcs
dieciséis	Costo de carga de trabajadores		Contenedor de 40 pies / 20 pies	2	pcs
CANTIDAD TOTAL (PRECIO EXW) -					