





Fiche de devis de décomposition

Non.	NOM	DESCRIPTION	UNITÉ	Qté de théorie
Structure LGS				
1	structure en acier		□	180
2	raccords		ensemble	180
Système de murs				
1	Carte OSB murale externe	1220 * 2440 * 9 mm	□	245.8
2	Papier respiratoire unidirectionnel de mur externe		□	289.96
3	Support en bois de mur externe	30 * 40 * 3000 mm	m	737.4
4	Panneau sculpté en métal externe	381 * 3800 * 16 mm 381 * 4500 * 16 mm	□	245.8
5	Carte OSB murale interne	1220 * 2440 * 9 mm	□	311.4
6	Panneau de gypse de mur interne	1200 * 2400 * 9 mm	□	311.4
7	Panneau de ciment des fibres de district humide	1220 * 2440 * 10 mm	□	102.3
Système d'isolation				
1	Isolation de la laine de verre	T75 mm □ 12 □ /rouler 16 kg / m3	□	329.75

2	Isolation de la laine de verre (sous toit)	T75 mm □ 12 □ /rouler 16 kg / m3	□	91.5
3	Carte XPS murale externe	1200 * 600 * 40 mm	□	245.8
Système de plancher				
1	Surface du sol OSB	1220 * 2440 * 18 mm	□	95,51
2	Bobine d'étanchéité d'auto-casson au sol	T1,5 mm □ -15 °C □ 20 □ /rouler	□	95,51
3	Coussin en béton de sol	Béton C25	□	95,51
Système de toit				
1	Board OSB du toit	1220 * 2440 * 12 mm	□	91.5
2	Bobine d'auto-casson imperméable	T1,5 mm □ -15 °C □ 20 □ /rouler	□	91.5
3	Carreau de toit	carreaux d'asphalte	□	91.5
4	Carreaux de crête de toit	carreaux d'asphalte	m	17.8
5	Moulage en PVC de toit	6m / pc	m	52.4
6	Bande de clôture en PVC	4m / pc	m	52.4
7	Planche sculptée en métal sous les avant-toits	381 * 3800 * 16 mm	□	31.44
Porte et fenêtre				
1	Fenêtre		□	44.16
2	Porte intérieure		□	9.6
3	Accessoires pour le seuil de porte / rebord de fenêtre	1220 * 2440 * 10 mm	m	129.7
Système d'eau et électrique				
1	Conduites d'eau		□	180
2	Système électrique	Inclure le courant faible, exclure la prise / l'interrupteur / la lumière, etc.	□	180
Système d'accessoires de décoration				□ 180
Système d'accessoires matériels				□ 180