



FICHE DE DEVIS DE RÉPARTITION

PROJET	NOM	LA DESCRIPTION	TAILLE	QTÉ	UNITÉ
NON.		Conteneur modulaire combiné 6000mm * 2400mm * 2896mm			

	□ ARTICLE DE BASE			14	ensemble
		plaque de boucle en acier de couleur	0,5 mm		
1	Toit	isolation en laine de verre		14	ensemble
		quille en acier galvanisé			
		plafond en métal blanc	0,3 mm		
		revêtement de sol en cuir vinyle	1,6 mm		
2	Sol	panneau de fibres de ciment	1,8 mm	14	ensemble
		Film isolant PE			
		quille en acier galvanisé			
3	Colonne	colonne en acier glavanisé	L2580mm	56	pc
4	Tuyau de vidange	Tuyaux de drainage de pluie	tuyau de PVC blanc	56	pc
	□ AUGMENTER ARTICLE				
5	panneau mural	Panneau sandwich en laine de verre 75 mm		445,2	□
6	Toit	Panneau sandwich en laine de verre 75 mm		115,6	m
7	Décoration murale extérieure	Panneau suspendu		285,6	□
8	Tuile	Bardeau d'asphalte		140,5	□
9	Decking	WPC		81,6	□
dix	Rambarde			12	□
11	Escalier			1	ensemble
12	La fenêtre	Fenêtre en alliage d'aluminium		68,24	□
		porte en acier blanc	800 mm * 2000 mm	7	ensemble
13	Porte	Alliage d'aluminium porte		23,76	□
		changer en norme locale		14	ensemble
14	Système électrique	Lumière LED		18	pc
		commutateur		18	pc
		prise		25	pc
15	Système d'eau	conduites d'eau d'entrée et de sortie		31,2	□

		Plinthe en PVC	14	ensemble
		Lien	verrouillage de la connexion du module	44 ensemble
		Revêtement de moulage	partie supérieure du module et recouvrement des pièces de connexion de colonne	114,3 m
16	Assembler les accessoires		revêtement de pièce de raccordement au sol du module	129,6 m
		bande d'étanchéité	remplissage de ruban en caoutchouc entre la partie de connexion du module	291,6 m
		Ruban auto-collant	ruban auto-adhésif étanche entre la partie de connexion du module	51,6 m
		douche		2 ensemble
		toilette		2 ensemble
17	Installations (option)	bassin		2 ensemble
		lit		ensemble
		table		ensemble
		garde-robe		ensemble
Montant total (montage de base nécessaire)				
18	Coût intérieur		Chargement de conteneurs 40HC	3 pcs
			Chargement de conteneurs 20GP	0 pcs
19	Coût de chargement des travailleurs		Conteneur de 40 pieds / 20 pieds	3 pcs
MONTANT TOTAL (PRIX EXW) -				