





## FICHE DE DEVIS DE RÉPARTITION

PROJET		Conteneur modulaire combiné 6000mm * 2400mm * 2896mm		
NON.	NOM	LA DESCRIPTION	TAILLE	QTÉ UNITÉ
	<input type="checkbox"/> ARTICLE DE BASE			9 ensemble
1	Toit	plaque de boucle en acier de couleur isolation en laine de verre quille en acier galvanisé plafond en métal blanc revêtement de sol en cuir vinyle	0,5 mm   0,3 mm 1,6 mm	9 ensemble
2	Sol	panneau de fibres de ciment Film isolant PE quille en acier galvanisé	1,8 mm  	9 ensemble
3	Colonne	colonne en acier glavanisé	L2580mm	36 pc
4	Tuyau de vidange	Tuyaux de drainage de pluie	tuyau de PVC blanc	36 pc
	<input type="checkbox"/> AUGMENTER ARTICLE			

5	panneau mural	Panneau sandwich en laine de verre 75 mm		281,7	□
6	Décoration murale extérieure	Panneau suspendu		191,4	□
7	Pergola	Bois de décoration anticorrosion		0	m
8	Decking	WPC		43,2	□
9	Rambarde			25,2	□
dix	Escalier			1	ensemble
11	Fenêtre	Fenêtre en alliage d'aluminium		38	□
12	Porte	porte en acier blanc	800 mm * 2000 mm	5	ensemble
		Alliage d'aluminium porte		14,6	□
		changer en norme locale		9	ensemble
13	Système électrique	Lumière LED		12	pc
		commutateur		12	pc
		prise		15	pc
14	Système d'eau	conduites d'eau d'entrée et de sortie		28.05	□
		Plinthe en PVC		9	ensemble
		Lien	verrouillage de la connexion du module	38	ensemble
			partie supérieure du module et recouvrement des pièces de connexion de colonne	105,6	m
15	Assembler les accessoires	Revêtement de moulage	revêtement de pièce de raccordement au sol du module	39,6	m
		bande d'étanchéité	remplissage de ruban en caoutchouc entre la partie de connexion du module	72,6	m
		Ruban auto-collant	ruban auto-adhésif étanche entre la partie de connexion du module	67,8	m
		douche			ensemble
		toilette			ensemble
16	Installations (option)	bassin			ensemble
		lit			ensemble
		table			ensemble
		garde-robe			ensemble
<b>Montant total (montage de base nécessaire)</b>					
15	Coût intérieur		Chargement de conteneurs 40HC	2	pcs
			Chargement de conteneurs 20GP	0	pcs

**16** Coût de chargement des travailleurs

Conteneur de 40 pieds / 20 pieds    2    pcs

**MONTANT TOTAL (PRIX EXW) -**