



LEMBARAN SEBUTHARGA

PROJEK

TIADA.

NAMA

Bekas modular gabungan 6000mm * 2400mm * 2896mm

PENERANGAN

SAIZ

QTY UNIT

□ PERKARA ASAS

14 set

1	Bumbung	plat gesper keluli warna penebat bulu kaca keel keluli tergalvani siling logam putih lantai kulit vinil papan gentian simen Filem penebat PE keel keluli tergalvani	0.5mm 0.3mm 1.6mm 1.8mm	14	set
2	Lantai			14	set
3	Ruangan	lajur keluli glavanis	L2580mm	56	pc
4	Saliran paip	Paip saliran hujan	paip pvc putih	56	pc

□ MENINGKAT PERKARA

5	Panel dinding	Panel sandwic Glasswool 75mm		445.2	□
6	Bumbung	Panel sandwic Glasswool 75mm		115.6	m
7	Hiasan dinding luaran	Papan gantung		285.6	□
8	Jubin bumbung	Kayap asfalt		140.5	□
9	Dek	WPC		81.6	□
10	Penghadang			12	□
11	Tangga			1	set
12	Tingkap	Tingkap aloi aluminium pintu keluli putih Aluminium-aloi pintu berubah menjadi standard tempatan	800mm * 2000mm	68.24	□
13	Pintu			7	set
				23.76	□
14	Sistem elektrik	Lampu yang dipimpin beralih soket		14	set
				18	pc
				18	pc
				25	pc
15	Sistem air	paip air masuk & keluar		31.2	□

	Skirting penutup PVC	14	set	
	Sambungan	44	set	
	bahagian bahagian atas modul dan bahagian sambungan lajur	114.3	m	
16	Meliputi penutup penyambungan lantai modul	129.6	m	
	pita kedap	291.6	m	
	Pita pelekat sendiri	51.6	m	
	mandi	2	set	
	tandas	2	set	
17	Kemudahan (pilihan)	2	set	
	lembangan	set		
	katil	set		
	meja	set		
	almari pakaian	set		
Jumlah Jumlah (Pemasangan Asas yang Perlu)				
18	Kos Dalam Negeri	Pemuatan kontena 40HC	3	pcs
19	Pekerja memuatkan Kos	Pemuatan kontena 20GP	0	pcs
JUMLAH JUMLAH (HARGA EXW) -				